

Целевые показатели результативности использования субсидий за I квартал 2018 года
Гатчинский муниципальный район

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				объекты	Примечания
			На начало 2018 г.	На конец 2018 г. после использования субсидий	На конец года завершения строительства	За I кв. 2018 г. (фактическое)		
	Строительство распределительных сетей							
1.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0,0	0,00	56/88	0,0	Распределительный газопровод дер. Старые Низковицы	Готовится документация на проведение конкурса на ПСД
2.	Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте	м	0,0	0,00	6 370,00	0,0	Распределительный газопровод дер. Старые Низковицы	Готовится документация на проведение конкурса на ПСД
3.	Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	0,0	0,00	100	0,0	Распределительный газопровод дер. Старые Низковицы	-
4.	Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/общее кол-во домовладений и квартир x100%)	%	0,0	0,00	100	0,0	Распределительный газопровод дер. Старые Низковицы	-


Глава администрации Гатчинского муниципального района


Председатель Комитета финансов


Заместитель главы администрации


Директор МКУ «СК и РКХ и С»




Е.В. Любушкина


Л.И. Орехова


В.А. Норкин


С.Н. Кононов