

Пояснительная записка
к отчету о расходах бюджета МО «Город Гатчина»
Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2018 года
источником финансового обеспечения которых является субсидия

(к Приложению 3 к Соглашению АИТП2-2018 от 19.01.2018)

Из областного бюджета Ленинградской области предоставлены средства муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в сумме 93 827,00 тыс. рублей в соответствии с Соглашением АИТП 2-2018 от 19.01.2018.

На реализацию указанной программы предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств МО «Город Гатчина» в сумме 10 452,22 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 07.03.2018 №864 «О распределении субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области юридическим лицам на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», на 2018 год» средства областного и местного бюджетов были перечислены администрацией Гатчинского муниципального района на специальные счета, открытые для реализации программы, управляющим организациям и ТСЖ.

Таблица №1

№ п/п	Наименование УО, ТСЖ	Средства областного бюджета Ленинградской области, тыс. руб	Средства бюджета МО «Город Гатчина», тыс. руб	Установка АИТП с погодным и часовым регулированием, шт.
1	МУП ЖКХ г. Гатчины	81 635,15	9 070,57	35
2	ООО «УК «Приорат»	2 454,59	272,73	1
3	ТСЖ «Авиатор»	4 828,08	536,45	2
4	ТСЖ «15»	4 909,18	545,47	2
	ИТОГО МО «Город Гатчина»	93 827,0	10 425,22	40

В Приложении 4 (отчет) указаны дата направления и номер платежного документа, а также сумма платежного документа, (руб).

Управляющие организации и ТСЖ в соответствии с заключенными договорами перечислили средства Подрядчику в объеме 50% для выполнения работ, запланированных и проводимых в соответствии с графиком (номера договоров и платежные поручения указаны в Приложении 4)

Таблица №2

№ п/п	Наименование УО, ТСЖ	Подрядчик	Сумма, перечисленных средств Подрядчику, руб
1	МУП ЖКХ г. Гатчины	АО «Теплоэнергомонтаж»	45 352860,98
2	ООО «УК «Приорат»	ООО «Квимс»	1 900 000,00
3	ТСЖ «Авиатор»	АО «Теплоэнергомонтаж»	2 682 263,55
4	ТСЖ «15»	АО «Теплоэнергомонтаж»	2 727 323,65
	Итого перечислено средств		52 662 448,18

Оставшиеся 50% стоимости работ Заказчик перечислит на расчетный счет Подрядчика после подписания Акта о приемке выполненных работ - пусканаладоочных (по форме КС-2, КС-3) и получения разрешения на допуск в эксплуатацию в размере согласно сметной документации с учетом проведенной экспертизы (положительной).

По состоянию на 30.09.2018 выполнены следующие виды работ:

Таблица №3

№ п/п	Наименование работ	Выполнение	Примечание
1	Проведение тендерных процедур	Выполнено	
2	Заключение договора	Выполнено	
3	Подготовка помещений для установки АИТП	Выполнено	Работы выполнены хоз.способом управляющими организациями и ТСЖ
4	Передача помещений для установки АИТП Подрядчику	Выполнено	
5	Рабочие проекты АИТП	Выполнено	
6	Заключение независимой организации по сметной документации	Выполнено	
7	Разработка схемы ХВС	Выполнено	
8	Доставка оборудования и материалов в помещения для установки АИТП	Выполнено	
9	Сборка, поставка модулей ГВС для АИТП	Выполнено	
10	Монтаж трубопроводов ХВС	Не выполнено	
11	Монтаж АИТП, Смонтировано 40 АИТП	Выполнено	Представлены подписанные Акты выполненных работ (промежуточных) по форме №КС-2 от 28.09.2018

В администрацию Гатчинского муниципального района представлены Акты о приемке выполненных работ (промежуточные), которые сданы Подрядчиком АО «Теплоэнергомонтаж» и приняты МУП ЖКХ г. Гатчины, ТСЖ «Авиатор», ТСЖ «15»

Таблица №4

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Акты от 28.09.2018 №	Стоимость проектных работ, руб (с учетом НДС)	Стоимость монтажа оборудования, в т.ч. стоимость блочно-модульного теплового пункта
1	2	3	4	5
1	Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1/8 ИТП №1	№1 и №2	113 102,06	2 123 393,86
2	Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1/8 ИТП №2	№3 и №4	113 102,06	2 123 393,86
3	Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3	№5 и №6	121 162,66	2 274 724,57
4	Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 4	№7 и №8	112 812,69	2 311 145,56
5	Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д. 5	№9 и №10	112 480,47	2 307 245,42
6	Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой,д.13,корп.2 ИТП №1	№11и№12	112 559,53	2 305 971,81
7	Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой,д.13,корп.2 ИТП №2	№13и№14	116 030,19	2 151 445,87
8	Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д. 17	№15и№16	114 642,41	2 299 422,64
9	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.3	№17и№18	113 377,92	2 122 726,45
10	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.5	№19и№20	113 045,04	2 122 323,33
11	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.10	№21и№22	113 045,04	2 122 323,33
12	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.11	№23и№24	118 304,22	2 150 366,51
13	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.12	№25и№26	113 119,98	2 123 730,30
14	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.12, корп. 1	№27и№28	117 949,01	2 156 075,07
15	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.14	№29и№30	113 573,70	2 120 534,47
16	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.14, корп. 1	№31и№32	118 378,22	2 151 711,55
17	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.16 ИТП №1	№33и№34	114 642,41	2 299 422,64
18	Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.16 ИТП №2	№35и№36	113 119,98	2 123 730,30
19	Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.4	№37и№38	112 812,18	2 311 147,78
20	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №1	№39и№40	118 153,66	2 147 629,80
21	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №2	№41и№42	114 922,29	2 088 894,57
22	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №3	№43и№44	117 747,41	1 155 769,68
23	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №4	№45и№46	114 801,99	2 122751,59
24	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №5	№47и№48	117 672,28	2 156 022,14
25	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №6	№49и№50	115 793,10	2 116 638,47
26	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №7	№51и№52	117 903,07	2 155 222,01
27	Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 ИТП №8	№53и№54	117 672,28	2 156 022,14

28	Г. Гатчина, ул.Новоселов, д. 11	№55и№56	112 574,40	2 306 276,49
1	2	3	4	5
29	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.2	№57и№58	113 416,21	2 129 291,66
30	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.4, корп. 4	№59и№60	114 907,42	2 301 775,40
31	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.8 ИТП №1	№61и№62	113 545,70	2 128 795,36
32	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.8 ИТП №2	№63и№64	108 359,39	2 167 814,47
33	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.9	№65и№66	113 416,21	2 129 291,66
34	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.10	№67и№68	113 138,17	2 124 071,72
35	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13, корп.3	№69и№70	113 122,28	2 123 773,48
	Выполнено работ по МУП ЖКХ г. Гатчины			79 225 361,59
36	Г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 3	№1 и №2	112 812,18	2 311 147,78
37	Г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д.3, корп. 2	№3 и №4	113 045,60	2 122 321,12
	Выполнено работ по ТСЖ «Авиатор»			4 659 326,68
38	Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.7 ИТП №1	№1 и №2	118 012,87	2 215 590,08
39	Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.7 ИТП №2	№3 и №4	118 012,87	2 215 590,08
	Выполнено работ по ТСЖ «15»			4 667 205,90
40	Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.4, корп. 3			2 391 000,00
	Выполнено работ по ООО «УК «Приорат»			2 391 000,00
	Всего	40 АИТП		90 942 894,17

По состоянию на 30.09.2018 работ выполнено на общую сумму 90 942 894 ,17 руб, т.е. освоено 87,23% от выделенных бюджетных средств (104 252 220,00 руб).

Согласно графику срок окончания работ предусмотрен 30.11.2018. (См. график).

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству



Е.Ю.Фараонова

Отчет
о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии в 2018 году
по состоянию на 30.09.2018

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области Плановое количество – 40 шт. АИТП	Количество установленных АИТП в жилищном фонде МО «Город Гатчина»	Шт.	0	0	0*	

*Примечание: По состоянию на 30.09. 2018 года выполнены следующие работы:
Проведение тендерных процедур; Заключение договора; Подготовка помещений для установки АИТП;
Передача помещений для установки АИТП Подрядчику; Рабочие проекты АИТП; Заключение независимой организации по сметной документации;
Разработка схемы ХВС; Доставка оборудования и материалов в помещения для установки АИТП; Сборка, поставка модулей ГВС для АИТП;
Монтаж АИТП.

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю.Фараонова

« 04 » *сентября* 2018 г.

М.П.

**Отчет о расходах бюджета МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
по состоянию на 30.09.2018**

N п/п	Мероприятие, объект	Утвержденные бюджетом объемы и источники финансирования мероприятий по установке АИТП, тыс. рублей			Перечислено, тыс. рублей (ОМС – УО)			Фактически профинансировано, тыс. руб (от УО – подрядчику)			Кредиторская задолженность, тыс. рублей			Выполнение работ, тыс. рублей			Остатки неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату, тыс. руб (Факт профинанс.- перечислено)			Инд ика тор ы реал иза ции (шту к)
		ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	В И	ОБ	МБ	ВИ	
Мероприятие:		Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																		
1	Установка АИТП «МУП ЖКХ» г. Гатчины	81 635,16	9 070,57		81 635,15	9 070,57		41 754,67	3 598,22					*			-39880,48	-5472,35	-	
2	Установка АИТП ООО «УК Приорат»	2454,59	272, 73		2 454, 59	272,73		1630,00	270, 00					*			- 824,59	-2,73		
3	Установка АИТП ТСЖ «Авиатор»	4828,07	536,45		4 828,08	536,45		2 145,81	536,45					*			- 2682,27	0		
4	Установка АИТП ТСЖ «15»	4909,18	545,45		4 909,18	545,47		2 181,86	545,47					*			- 2727,32	0		
ИТОГО МО «Город Гатчина»		93 827,00	10 425,22		93 827,00	10 425,22		47712,34	4 950,14								-46114,66	-5475,08		

ОБ - областной бюджет Ленинградской области;
МБ – местный бюджет;
ВИ – внебюджетные источники.

Объемы и расходы бюджетов на реализацию мероприятий приводятся нарастающим итогом.

Примечание - * представлены Акты о приемке выполненных работ (промежуточных), сданы работы АО «Теплоэнергомонтаж» и приняты МУП ЖКХ г. Гатчины, ТСЖ «15», ТСЖ «Авиатор».

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю.Фараонова

« _____ г.



**Реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемых за счет средств субсидии**

N п/п	Наименование мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии	Источник финансирования	Объем финансирования мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, руб	Наименование, дата заключения и номер договора (контракта, соглашения) на реализацию мероприятия	Предмет договора (контракта, соглашения)	Сумма договора (контракта, соглашения) (руб.)	Наименование, дата подписания и номер акта об исполнении обязательств по договору (контракту, соглашению)	Сумма акта (руб.)	Дата направления и номер платежного документа	Сумма платежного документа, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»	Областной бюджет Ленинградской области	93 827 000,00	Соглашение №АИТП2-2018 от 19.01.2018 Комитет ТЭК и администрация Гатчинского муниципал.р-на	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (40 штук)	93 827000,00				
				Соглашение №1/АИТП-2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с МУП ЖКХ г. Гатчины	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (35 штук)	81 635151,76			24.04.2019 №2968	81635151,76
				Соглашение №2/АИТП-2018 от 23.03.2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с ООО «УК «Приорат»	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (1 шт.)	2 454591,29			24.04.2018 №2970	2454591,29
				Соглашение №3/АИТП-2018 от 23.03.2018	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию	4 828074,38			24.04.2018 №2971	4 828074,38

			Гатчинского муниципал.р-на с ТСЖ «Авиатор»							
			Договор №К-1268-18 от 20.03.2018 ТСЖ «Авиатор» с АО «Теплоэнергомонтаж»	Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию блочных автоматизированных АИТП с погодным и часовым регулированием	5 364527,09			24.04.2018 №115	2 682263,55	
			Соглашение №4/АИТП-2018 от 24.03.2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с ТСЖ «15»		545464,73			23.04.2018 <i>N 2952</i>	545464,73	
			Договор №К-1269-18 от 20.03.2018 ТСЖ «15» с АО «Теплоэнергомонтаж»	Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию блочных автоматизированных АИТП с погодным и часовым регулированием	5454647,30			26 .04.2018 <i>N 129</i>	2 727323,65	
		Внебюджетные источники	-							
		Итого							Областной бюджет	93 827000,0
									Местный бюджет	10 425220,0
									Внебюджетные источники	0
									Всего	104252220,0

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю. Фараонова

« 04 » *октябрь* 2018 г.

М.П.



**«Дорожная карта» достижения целевых показателей результативности предоставления субсидии
По состоянию на 30.09.2018**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Дата выполнения	Примечание
	Установка 40 АИТП в многоквартирных домах МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение администрацией МО Соглашения с комитетом по ТЭК Ленинградской области на предоставление субсидии	2018	выполнено
		Заключение администрацией МО соглашений с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК	2018	выполнено
		Проведение тендерных процедур по отбору Подрядчика.	2018	выполнено
		Заключение управляющими компаниями договоров на ПСД, СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию АИТП	2018	выполнено
		Заключение независимой организации по сметной документации	2018	выполнено
		Разработка схемы ХВС	2018	выполнено
		Доставка оборудования и материалов в помещения для установки АИТП	2018	выполнено
		Сборка, поставка модулей ГВС для АИТП	2018	выполнено
		Монтаж АИТП, Смонтировано 40 АИТП	2018	выполнено

Администрация:
Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района

Е.Ю. Фараонова

« 04 »  2018 г.

