

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
по состоянию на 1 июля 2019 года

Наименование полномочного органа местного самоуправления
 Наименование бюджета
 Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета субъектской Федерации
 Наименование государственного/муниципального заказчика
 Наименование государственной программы/
 Направление деятельности
 Период:
 Единица: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"
бюджет Гатчинского муниципального района
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
квартальная

	Коды
Дата	01.07.2019
по ОКПО	79842624
Глава по БК	246
по ОКТМО	41618000
Глава по БК	981
по ОКПО	
по БК	63
по ОКЕИ	383

Наименование капитального стро	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАП	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое первооружение)	Кол- строки	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое первооружение) объектов капитального строительства				Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации (сравочно)			
					текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода
					план	факт			план	факт		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплекс обустройства под комплексную застройку. дер.Истинское строительство универсальной площадки	Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, дер.Истинка	0000000 0088794	Строительство	01	8 958 580,00	0,00	0,00	0,00	7 358 580,00	0,00	0,00	0,00
				Всего:	8 958 580,00	0,00	0,00	0,00	7 358 580,00	0,00	0,00	0,00

Наименование капитального строительства	Код строки	Землеустройство		Утверждение контракта на проектирование	Утверждаемая техническим заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства				Дата (мм.гггг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения)				
		утверждение документации по планировке территории	предоставление земельного участка заказчику		предельная стоимость строительства		нормативный срок строительства		государственной экспертизой проектной документации		государственной историко-культурной экспертизы	государственной экологической экспертизы	о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
					план	факт	план	факт	план	факт			
5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Комплекс обустройства под кофемолочную, дер.Истин строительством универсальной площадки	01	-	-	Проектные работы выполнены в 2017 г.	9 351 000,00	0,00	6 месяцев		Не требуется		-	-	Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.05.2018 г. № 47-1-0120-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																										
																																										43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Сформировано в программе бюджетного планирования государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

