

Отчет
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» января 2024 г.

Наименование
уполномоченного органа
местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Администрация МО «Гатчинский
муниципальный район»
Ленинградской области

Наименование бюджета
муниципального образования

МО «Гатчинский муниципальный
район»

Наименования органа
исполнительной власти –
главного распорядителя средств
областного бюджета

Комитет по строительству
Ленинградской области

Наименование муниципальной
программы

Стимулирование экономической
активности в Гатчинском
муниципальном районе
ежегодно

Периодичность:

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимости)	Наименования результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значения результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция здания для организации производственного бизнес - инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района по адресу: пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца.д.2	Ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества бизнес - инкубатора	Ед.	1	0	
2	Реконструкция здания для организации производственного бизнес - инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района по адресу: пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца.д.2	Уровень строительной готовности объекта	%	100	91	

Заместитель главы администрации
по строительству и развитию инфраструктуры
МО «Гатчинский муниципальный район»



Л.И. Абаренко

Абаренко Л.И.

Председатель комитета финансов
МО «Гатчинский муниципальный район»

Л.И. Орехова

Орехова Л.И.