

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «1» января 2024 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области  
Администрация МО «Гатчинский муниципальный район»  
Ленинградской области

Наименование бюджета муниципального образования  
МО «Гатчинский муниципальный район»

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета  
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Наименование муниципальной программы  
Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе

Периодичность: Ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы	Завершение работ по строительству, реконструкции объекта	км	0,35750	0,00000	О причинах отклонения в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области направлены письма (исх-5046/2023 от 28.12.2023, исх-5080/2023 от 29.12.2023). Одной из причин отставания от графика производства работ послужило аномально высокое поднятие уровня воды в р. Оредеж, выявленное во время паводкового периода весной 2023 г. В подтверждение данной информации получено письмо от ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В следствии данного обстоятельства, возникла необходимость производства комплекса

						дополнительных берегоукрепительных работ, а именно: земляных, работ по водопонижению, по устройству габионных конструкций.
--	--	--	--	--	--	--

Заместитель главы администрации по  
строительству и развитию  
инфраструктуры МО «Гатчинский  
муниципальный район»



Абаренко Л.И.

Председатель комитета финансов МО  
«Гатчинский муниципальный район»

Орехова Л.И.